

PREFEITURA MUNICIPAL DO XEXÉU - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02

DATA:
07 de Fevereiro 2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO:
08 de Março de 2025 a 10 de Abril de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA DESSE MUNICÍPIO DE XEXÉU-PE.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 001/2025

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

CONTRATO CT Nº 001/2025

DATA: 07 de Fevereiro de 2025

VALOR: R\$

120.827,58

ORDEN DE SERVIÇO

07/02/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$

40.100,67

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 29.190,13

SALDO ATUAL:

10.910,54

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO			POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						21338,36	10096,70	21338,36	
1.1			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						1144,96	0,00	1144,96	
1.1.1	103689	SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	m²	572,48	2,00	0,00	2,00	1144,96	0,00	1144,96	100,00%
1.2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						20193,40	10096,70	20193,40	
1.2.1	90780	SNAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	59,57	120	60,00	120,00	7148,40	3574,20	7148,40	100,00%
1.2.2	90777	SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	130,45	100	50,00	100,00	13045,00	6522,50	13045,00	100,00%
2			COBERTURA						14632,50	0,00	14632,49	
2.1	94218	SNAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUCTURAL DE FIBROCIMENTO E+ 8 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019 PS	m²	184,82	45,87	0,00	45,87	8477,69	0,00	8477,69	100,00%
2.2	Comp - 03	Próprio	Releçamento c/ Telha de Fibrocimento Mat. de Fixação	m²	49,08	72,49	0,00	72,49	3557,80	0,00	3557,80	100,00%
2.3	294	ORSE	Emassamento de alvenaria	m²	12,40	62,50	0,00	62,50	775,00	0,00	775,00	100,00%
2.4	2339	ORSE	Aplicação de primer universal - 2 demãos	m²	22,81	31,25	0,00	31,25	712,81	0,00	712,81	100,00%
2.5	94227	SNAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	71,47	6,60	0,00	6,60	471,70	0,00	471,70	100,00%
2.6	12842	ORSE	Manta alumínica 1 face para subcobertura, 9" x 1" mm	m²	20,40	31,25	0,00	31,25	637,50	0,00	637,50	100,00%
3			PINTURAS						21445,09	638,60	21445,09	
3.1	88495	SNAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	11,82	508,28	0	508,28	5984,22	0,00	5984,22	100,00%
3.2	88485	SNAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	4,77	508,28	30	508,28	2414,95	143,10	2414,95	100,00%
3.3	88489	SNAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	18,45	508,28	30	508,28	8328,30	493,50	8328,30	100,00%
3.4	102219	SNAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	19,90	6,72	0	6,72	133,72	0,00	133,72	100,00%
3.5	100757	SNAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF. 01/2020 PE	m²	59,32	25	0	25	1483,00	0,00	1483,00	100,00%
3.6	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	10,88	75,21	0	75,21	818,28	0,00	818,28	100,00%
3.7	104959	SNAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	30,35	75,21	0	75,21	2282,62	0,00	2282,62	100,00%
4			REVISÃO DO FORRO						6188,40	0,00	6188,40	
4.1	96116	SNAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	m²	81,90	60	0,00	60,00	4914,00	0,00	4914,00	100,00%
4.2	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	19,56	60	0,00	60,00	1173,60	0,00	1173,60	100,00%
4.3	99826	SNAPI	LIQUEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	m²	1,66	60	0,00	60,00	100,80	0,00	100,80	100,00%
5			ESQUADRIAS						16743,31	8160,10	12384,45	
5.1	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO CAVADO CRISTAL TEMPERADO BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	461,75	2	0	2	923,50	0,00	923,50	100,00%
5.2	90806	SNAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1.280,40	1	0	1	1280,40	0,00	1280,40	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DO XEXÉU - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02

DATA:
07 de Fevereiro 2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO:
08 de Março de 2025 a 10 de Abril de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA DESSE MUNICÍPIO DE XEXÉU-PE.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 001/2025

CONTRATO CT Nº 001/2025

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

DATA: 07 de Fevereiro de 2025

CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

VALOR: R\$ 120.827,58

ORDEM DE SERVIÇO 07/02/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$

40.100,67

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 29.190,13

SALDO ATUAL:

10.910,54

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO			POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
5.4	100581	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1.190,81	1	0	1	1190,81	0,00	1190,81	100,00%
5.5	C1959	SEINFRA	PORTA COMPENSADO PIARMARO EMBUTIDO CBATENTE DE (7X1,5)cm	m²	230,51	3,6	0	3,6	829,84	0,00	829,84	100,00%
5.6	12082	ORSE	Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, s=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autobloqueante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive baterias de madeira.	un	8.160,10	1	1	1	8160,10	8160,10	8160,10	100,00%
6			RAMPA DE ACESSIBILIDADE						1628,72	0,00	1628,72	
6.1	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOATIL. AF. 03/2024	UN	814,36	2	0	2	1628,72	0,00	1628,72	100,00%
7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS						2498,55	0,00	2498,55	
7.1	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	732,05	3	0	3	2196,15	0,00	2196,15	100,00%
7.2	86865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	18,11	12	0	12	217,32	0,00	217,32	100,00%
7.3	86867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	8,56	4	0	4	34,24	0,00	34,24	100,00%
7.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	12,71	4	0	4	50,84	0,00	50,84	100,00%
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7887,50	0,00	7887,50	
8.1	063072	SBC	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL 20A 250V COM PLACA	UN	103,28	2	0,00	2,00	206,56	0,00	206,56	100,00%
8.2	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	20,07	100	0,00	100,00	2007,00	0,00	2007,00	100,00%
8.3	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	53,97	1	0,00	1,00	53,97	0,00	53,97	100,00%
8.4	080410	SBC	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W ELD T10- PHILIPS	UN	76,60	12	0,00	12,00	919,20	0,00	919,20	100,00%
8.5	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 18 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2024	UN	20,78	1	0,00	1,00	20,78	0,00	20,78	100,00%
8.6	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	52,25	3	0,00	3,00	156,75	0,00	156,75	100,00%
8.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	197,18	3	0,00	3,00	591,48	0,00	591,48	100,00%
8.8	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZEALATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	27,42	3	0,00	3,00	82,26	0,00	82,26	100,00%
8.9	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023_PA	M	22,33	50	0,00	50,00	1116,50	0,00	1116,50	100,00%
8.10	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	12,52	100	0	100	1252,00	0,00	1252,00	100,00%
8.11	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	4,42	200	0	200	884,00	0,00	884,00	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DO XEXÉU - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02

DATA:

07 de Fevereiro 2025

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

08 de Março de 2025 a 10 de Abril de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA DESSE MUNICÍPIO DE XEXÉU-PE.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 001/2025

CONTRATO: CT Nº 001/2025

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

DATA: 07 de Fevereiro de 2025

VALOR:

R\$ 120.827,58

CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

ORDEM DE SERVIÇO

07/02/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$

40.100,67

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 29.190,13

SALDO ATUAL:

10.910,54

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO			POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
8.12	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	5,97	100	0	100	597,00	0,00	597,00	100,00%
9			BANCADA DE CONCRETO P/ SUPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS						1077,39	0,00	1077,39	
9.1	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lãpado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	2.955,93	0,29	0,00	0,29	857,21	0,00	857,21	100,00%
9.2	96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 01/2024	KG	17,58	10	0,00	10,00	175,80	0,00	175,80	100,00%
9.3	96543	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF: 01/2024	KG	23,61	1,88	0,00	1,88	44,38	0,00	44,38	100,00%
10			REVESTIMENTOS						15898,54	8348,87	8348,87	
10.1			REVESTIMENTO CERÂMICO						7746,87	195,20	195,20	
10.1.1	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF: 02/2023 PE	m²	113,01	32,18	0	0	3663,34	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA ÍNTEGRA DAS PAREDES. AF: 02/2023 PE	m²	113,36	31,8	0	0	3604,84	0,00	0,00	0,00%
10.1.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALESCAS. AF: 03/2024	m²	47,87	10	0	0	478,69	0,00	0,00	0,00%
3.5.2	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	48,8	4	4	4	195,20	195,20	195,20	100,00%
10.2			BARITA DA SALA						8151,67	8151,67	8151,67	
10.2.1	10716	ORSE	Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm	m²	158,36	48,8	48,60	48,60	7696,29	7696,29	7696,29	100,00%
10.2.2	8434	ORSE	Aplicação de 01 demão de Adesivo Branco	m²	0,37	48,6	48,6	48,6	455,38	455,38	455,38	100,00%
11			REFORÇO ESTRUTURAL						948,46	0,00	948,46	
11.1	040398	SBC	REFORÇO ESTRUTURAL CONCRETO 12,5/3	m³	948,46	1	0	1	948,46	0,00	948,46	100,00%
12			OUTROS SERVIÇOS						9590,89	0,00	9590,89	
12.1	10710	ORSE	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (caplicação)	m²	193,33	27,9	0,00	27,90	5393,90	0,00	5393,90	100,00%
12.2	13665	ORSE	Rodameio clássico em poliestireno branco, h = 3 cm, arquitect ou similar	m	29,26	40,45	0,00	40,45	1183,56	0,00	1183,56	100,00%
12.3	88273	SINAPI	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,05	10	0,00	10,00	290,50	0,00	290,50	100,00%
12.4	00034689	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	m²	41,45	5	0,00	5,00	207,25	0,00	207,25	100,00%
12.5	96362	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF: 07/2023 PS	m²	139,76	18	0,00	18,00	2515,68	0,00	2515,68	100,00%
13			LIMPEZA FINAL						1949,87	1949,86	1949,86	
13.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	16,47	118,36	118,36	118,36	1949,87	1949,86	1949,86	100,00%

CONFERE O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 29.190,13 (VINTE E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E TREZE CENTAVOS)

VALOR DO CONTRATO	VALOR DA MEDIÇÃO	SALDO
R\$ 120.827,58	R\$ 29.190,13	R\$ 10.910,54
Valor referente a Medição 02/2025	R\$ 29.190,13	24,16%
Valor Total Acumulado	R\$ 109.917,04	99,97%