

CÂMARA MUNICIPAL JOSÉ FILGUEIRAS

DATA:

11 DE ABRIL DE 2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

10 DE MARÇO DE 2025 À 11 DE ABRIL DE 2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR E REPARO DO REVESTIMENTO DA FACHADA NA CÂMARA DE VEREADORES, XEXÉU, PERNAMBUCO.

LICITAÇÃO DISPENSA 001

CONTRATADA: A C ENGENHARIA LTDA. - CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

CONTRATO Nº /2024

DATA: 10/03/2025

VALOR: R\$ 64.025,65

ORDEM DE SERVIÇO

10/03/2025

SALDO ANTERIOR:

64.025,65

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 64.025,65

SALDO ATUAL:

0,00

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	PREVISTO	FINANCEIRO MEDIDO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	POR CENTO PAGO (%)
------	--------	--------	----------------------------	-----	-------	----------	------------------------------------	-------------------------	----------	---------------------------------	----------------------	--------------------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR E REPARO DO REVESTIMENTO DA FACHADA NA CÂMARA DE VEREADORES, XEXÉU, PERNAMBUCO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR E REPARO DO REVESTIMENTO DA FACHADA NA CÂMARA DE VEREADORES, XEXÉU, PERNAMBUCO.

1.0	CÓDIGO	TABELA	SERVIÇOS PRELIMINARES					SUB ITEM	14819,79			
1.1			PLACA DE OBRA						1134,84			
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	m²	567,42	2,00	2,00	2,00	1134,84	1134,84	1134,84	100,00%
1.2	CÓDIGO	TABELA	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					0,00	SUB ITEM	13684,95		
1.2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	145,06	20	20,00	20,00	2901,20	2901,20	2901,20	100,00%
1.2.2	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10.783,75	1	1,00	1,00	10783,75	10783,75	10783,75	100,00%
2.0	CÓDIGO	TABELA	HALL DE ENTRADA					SUB ITEM	2427,59			
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	13,93	10	10,00	10,00	139,30	139,30	139,30	100,00%
2.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	29,61	12	12,00	12,00	355,32	355,32	355,32	100,00%
2.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	20,08	30	30,00	30,00	602,40	602,40	602,40	100,00%
2.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	36,58	10	10,00	10,00	365,80	365,80	365,80	100,00%
2.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	5,01	30	30,00	30,00	150,30	150,30	150,30	100,00%
2.6	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	6,15	10	10,00	10,00	61,50	61,50	61,50	100,00%
2.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	16,36	30	30,00	30,00	490,80	490,80	490,80	100,00%
2.8	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	19,13	10	10,00	10,00	191,30	191,30	191,30	100,00%
2.9	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	m²	11,27	0,96	0,96	0,96	10,81	10,81	10,81	100,00%
2.10	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020 PE	m²	62,57	0,96	0,96	0,96	60,06	60,06	60,06	100,00%
3.0	CÓDIGO	TABELA	RECEPÇÃO					SUB ITEM	3372,25			
3.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	20,08	30,24	30,24	30,24	607,21	607,21	607,21	100,00%
3.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	36,58	10	10,00	10,00	365,80	365,80	365,80	100,00%
3.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	5,01	30,24	30,24	30,24	151,50	151,50	151,50	100,00%
3.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	6,15	10	10,00	10,00	61,50	61,50	61,50	100,00%
3.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	16,36	30,24	30,24	30,24	494,72	494,72	494,72	100,00%

CÂMARA MUNICIPAL JOSÉ FILGUEIRAS

DATA:

11 DE ABRIL DE 2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

10 DE MARÇO DE 2025 À 11 DE ABRIL DE 2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR E REPARO DO REVESTIMENTO DA FACHADA NA CÂMARA DE VEREADORES, XEXÉU, PERNAMBUCO.

LICITAÇÃO DISPENSA 001

CONTRATADA: A C ENGENHARIA LTDA. - CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

CONTRATO Nº /2024

DATA: 10/03/2025

VALOR:

R\$ 64.025,65

ORDEM DE SERVIÇO

10/03/2025

SALDO ANTERIOR:

64.025,65

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 64.025,65

SALDO ATUAL:

0,00

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	PREVISTO	FINANCEIRO MEDIDO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	POR CENTO PAGO (%)
3.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	19,13	10	10,00	10,00	191,30	191,30	191,30	100,00%
3.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	11,62	1,68	1,68	1,68	19,52	19,52	19,52	100,00%
3.8	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	725,67	1,68	1,68	1,68	1219,12	1219,12	1219,12	100,00%
3.8	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	261,58	1	1,00	1,00	261,58	261,58	261,58	100,00%
4.0	CÓDIGO	TABELA	BANHEIRO RECEPÇÃO					SUB ITEM	1478,97			
4.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	36,58	5	5,00	5,00	182,90	182,90	182,90	100,00%
4.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	6,15	5	5,00	5,00	30,75	30,75	30,75	100,00%
4.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	19,13	5	5,00	5,00	95,65	95,65	95,65	100,00%
4.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	11,62	1,47	1,47	1,47	17,08	17,08	17,08	100,00%
4.5	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	725,67	1,47	1,47	1,47	1066,73	1066,73	1066,73	100,00%
4.6	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar). c/ registro de pressão de pvc	un	85,86	1	1,00	1,00	85,86	85,86	85,86	100,00%
5	CÓDIGO	TABELA	SALA PRESIDENTE					SUB ITEM	3503,76			
5.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	20,08	48,03	48,03	48,03	964,44	964,44	964,44	100,00%
5.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	36,58	16	16,00	16,00	585,28	585,28	585,28	100,00%
5.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,01	48,03	48,03	48,03	240,63	240,63	240,63	100,00%
5.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	6,15	16	16,00	16,00	98,40	98,40	98,40	100,00%
5.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,36	48,03	48,03	48,03	785,77	785,77	785,77	100,00%
5.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	19,13	16	16,00	16,00	306,08	306,08	306,08	100,00%
5.6	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	261,58	2	2,00	2,00	523,16	523,16	523,16	100,00%
6	CÓDIGO	TABELA	BANHEIRO SALA PRESIDENTE					SUB ITEM	1982,74			
6.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	36,58	1,38	1,38	1,38	50,48	50,48	50,48	100,00%
6.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	6,15	1,38	1,38	1,38	8,48	8,48	8,48	100,00%
6.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	19,13	1,38	1,38	1,38	26,39	26,39	26,39	100,00%
6.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	11,62	1,47	1,47	1,47	17,08	17,08	17,08	100,00%
6.5	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	725,67	1,47	1,47	1,47	1066,73	1066,73	1066,73	100,00%
6.6	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	118,62	2,87	2,87	2,87	340,43	340,43	340,43	100,00%

CÂMARA MUNICIPAL JOSÉ FILGUEIRAS

DATA:

11 DE ABRIL DE 2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

10 DE MARÇO DE 2025 À 11 DE ABRIL DE 2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR E REPARO DO REVESTIMENTO DA FACHADA NA CÂMARA DE VEREADORES, XEXÉU, PERNAMBUCO.

LICITAÇÃO DISPENSA 001

CONTRATADA: A C ENGENHARIA LTDA. - CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

CONTRATO Nº /2024

DATA: 10/03/2025

VALOR:

R\$ 64.025,65

ORDEM DE SERVIÇO

10/03/2025

SALDO ANTERIOR:

64.025,65

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 64.025,65

SALDO ATUAL:

0,00

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	PREVISTO	FINANCEIRO MEDIDO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	POR CENTO PAGO (%)
6.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	UN	39,82	1	1,00	1,00	39,82	39,82	39,82	100,00%
6.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	UN	139,92	1	1,00	1,00	139,92	139,92	139,92	100,00%
6.9	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3. 1/2" X 1. 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	UN	115,72	1	1,00	1,00	115,72	115,72	115,72	100,00%
6.10	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2024	m²	845,25	0,16	0,16	0,16	135,24	135,24	135,24	100,00%
6.11	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 09/2024	UN	42,45	1	1,00	1,00	42,45	42,45	42,45	100,00%
7	CÓDIGO	TABELA	COZINHA						4305,17			
7.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	20,08	33,84	33,84	33,84	679,50	679,50	679,50	100,00%
7.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	36,58	7,84	7,84	7,84	286,78	286,78	286,78	100,00%
7.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	m²	5,01	33,84	33,84	33,84	169,53	169,53	169,53	100,00%
7.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	m²	6,15	7,84	7,84	7,84	48,21	48,21	48,21	100,00%
7.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	16,36	33,84	33,84	33,84	553,62	553,62	553,62	100,00%
7.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	19,13	7,84	7,84	7,84	149,97	149,97	149,97	100,00%
7.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m²	11,62	1,42	1,42	1,42	16,50	16,50	16,50	100,00%
7.8	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LÂMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2019	m²	725,67	1,42	1,42	1,42	1030,45	1030,45	1030,45	100,00%
7.9	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m²	30,02	0,76	0,76	0,76	22,81	22,81	22,81	100,00%
7.10	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2024	m²	546,06	0,76	0,76	0,76	415,00	415,00	415,00	100,00%
7.11	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M	3,18	10	10,00	10,00	31,80	31,80	31,80	100,00%
7.12	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_ 02/2023	M	14,97	10	10,00	10,00	149,70	149,70	149,70	100,00%
7.13	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_ 01/2020	UN	489,72	1	1,00	1,00	489,72	489,72	489,72	100,00%
7.14	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	261,58	1	1,00	1,00	261,58	261,58	261,58	100,00%
8	CÓDIGO	TABELA	REPARO FACHADA						355,86			
8.1	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_ 02/2023. PE	m²	118,62	Página 3 de 6 3	3,00	3,00	355,86	355,86	355,86	100,00%
9	CÓDIGO	TABELA	SALA AUXILIAR						3414,40			

CÂMARA MUNICIPAL JOSÉ FILGUEIRAS

DATA:

11 DE ABRIL DE 2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

10 DE MARÇO DE 2025 À 11 DE ABRIL DE 2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR E REPARO DO REVESTIMENTO DA FACHADA NA CÂMARA DE VEREADORES, XEXÉU, PERNAMBUCO.

LICITAÇÃO DISPENSA 001

CONTRATADA: A C ENGENHARIA LTDA. - CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

CONTRATO Nº /2024

DATA: 10/03/2025

VALOR:

R\$ 64.025,65

ORDEM DE SERVIÇO

10/03/2025

SALDO ANTERIOR:

64.025,65

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 64.025,65

SALDO ATUAL:

0,00

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	PREVISTO	FINANCEIRO MEDIDO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	POR CENTO PAGO (%)
9.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	20,08	36,92	36,92	36,92	741,35	741,35	741,35	100,00%
9.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	36,58	7,5	7,50	7,50	274,35	274,35	274,35	100,00%
9.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,01	36,92	36,92	36,92	184,96	184,96	184,96	100,00%
9.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	6,15	7,5	7,50	7,50	46,12	46,12	46,12	100,00%
9.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,36	36,92	36,92	36,92	604,01	604,01	604,01	100,00%
9.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	19,13	7,5	7,50	7,50	143,47	143,47	143,47	100,00%
9.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	11,62	1,68	1,68	1,68	19,52	19,52	19,52	100,00%
9.8	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	725,67	1,68	1,68	1,68	1219,12	1219,12	1219,12	100,00%
9.9	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	3,18	10	10,00	10,00	31,80	31,80	31,80	100,00%
9.10	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	14,97	10	10,00	10,00	149,70	149,70	149,70	100,00%
10	CÓDIGO	TABELA	COPA					SUB ITEM	3322,26			
10.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	20,08	28,32	28,32	28,32	568,66	568,66	568,66	100,00%
10.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	36,58	6,25	6,25	6,25	228,62	228,62	228,62	100,00%
10.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,01	28,32	28,32	28,32	141,88	141,88	141,88	100,00%
10.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	6,15	6,25	6,25	6,25	38,43	38,43	38,43	100,00%
10.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,36	28,32	28,32	28,32	463,31	463,31	463,31	100,00%
10.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	19,13	6,25	6,25	6,25	119,56	119,56	119,56	100,00%
10.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	11,62	1,68	1,68	1,68	19,52	19,52	19,52	100,00%
10.8	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	725,67	1,68	1,68	1,68	1219,12	1219,13	1219,13	100,00%
10.9	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	261,58	2	2,00	2,00	523,16	523,16	523,16	100,00%
10	CÓDIGO	TABELA	CORREDOR CONTABILIDADE					SUB ITEM	1473,10			
11.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	20,08	35,24	35,24	35,24	707,61	707,61	707,61	100,00%
11.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,01	35,24	35,24	35,24	176,55	176,55	176,55	100,00%

CÂMARA MUNICIPAL JOSÉ FILGUEIRAS

DATA:

11 DE ABRIL DE 2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

10 DE MARÇO DE 2025 À 11 DE ABRIL DE 2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR E REPARO DO REVESTIMENTO DA FACHADA NA CÂMARA DE VEREADORES, XEXÉU, PERNAMBUCO.

LICITAÇÃO DISPENSA 001

CONTRATADA: A C ENGENHARIA LTDA. - CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

CONTRATO Nº /2024

DATA: 10/03/2025

VALOR:

R\$ 64.025,65

ORDEM DE SERVIÇO

10/03/2025

SALDO ANTERIOR:

64.025,65

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 64.025,65

SALDO ATUAL:

0,00

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	PREVISTO	FINANCEIRO MEDIDO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	POR CENTO PAGO (%)
11.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,36	35,24	35,24	35,24	576,52	576,52	576,52	100,00%
11.4	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1,88	6,61	6,61	6,61	12,42	12,42	12,42	100,00%
12	CÓDIGO	TABELA	DISPENSA					SUB ITEM	1849,01			
12.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	136,48	1	1,00	1,00	136,48	136,48	136,48	100,00%
12.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	9,50	1	1,00	1,00	9,50	9,50	9,50	100,00%
12.3	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	29,61	1	1,00	1,00	29,61	29,61	29,61	100,00%
12.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	117,92	13,03	13,03	13,03	1536,49	1536,49	1536,49	100,00%
12.5	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	273,87	0,5	0,50	0,50	136,93	136,93	136,93	100,00%
13			SALA DE ARQUIVO						1737,37			
13.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	20,08	35,2	35,20	35,20	706,81	706,81	706,81	100,00%
13.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,01	35,2	35,20	35,20	176,35	176,35	176,35	100,00%
13.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,36	35,2	35,20	35,20	575,87	575,87	575,87	100,00%
13.4	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1,88	8,92	8,92	8,92	16,76	16,76	16,76	100,00%
13.5	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	261,58	1	1,00	1,00	261,58	261,58	261,58	100,00%
14			SALA DE CONTABILIDADE						2219,26			
14.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	20,08	40,28	40,28	40,28	808,82	808,82	808,82	100,00%
14.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,01	40,28	40,28	40,28	201,80	201,80	201,80	100,00%
14.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,36	40,28	40,28	40,28	658,98	658,98	658,98	100,00%
14.10	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1,88	14,1	14,10	14,10	26,50	26,50	26,50	100,00%
14.11	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	261,58	2	2,00	2,00	523,16	523,16	523,16	100,00%
15			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						6206,07			
15.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	128,58	1	1,00	1,00	128,58	128,58	128,58	100,00%

CÂMARA MUNICIPAL JOSÉ FILGUEIRAS

DATA:

11 DE ABRIL DE 2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

10 DE MARÇO DE 2025 À 11 DE ABRIL DE 2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR E REPARO DO REVESTIMENTO DA FACHADA NA CÂMARA DE VEREADORES, XEXÉU, PERNAMBUCO.

LICITAÇÃO DISPENSA 001

CONTRATADA: A C ENGENHARIA LTDA. - CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

CONTRATO Nº /2024

DATA: 10/03/2025

VALOR:

R\$ 64.025,65

ORDEM DE SERVIÇO

10/03/2025

SALDO ANTERIOR:

64.025,65

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 64.025,65

SALDO ATUAL:

0,00

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	PREVISTO	FINANCEIRO MEDIDO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	POR CENTO PAGO (%)
15.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	17,67	1	1,00	1,00	17,67	17,67	17,67	100,00%
15.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	18,43	1	1,00	1,00	18,43	18,43	18,43	100,00%
15.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	19,98	2	2,00	2,00	39,96	39,96	39,96	100,00%
15.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	21,85	1	1,00	1,00	21,85	21,85	21,85	100,00%
15.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	8,35	100	100,00	100,00	835,00	835,00	835,00	100,00%
15.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5,37	200	200,00	200,00	1074,00	1074,00	1074,00	100,00%
15.8	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3,70	200	200,00	200,00	740,00	740,00	740,00	100,00%
15.9	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	22,93	100	100,00	100,00	2293,00	2293,00	2293,00	100,00%
15.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	40,07	10	10,00	10,00	400,70	400,70	400,70	100,00%
15.11	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	63,92	4	4,00	4,00	255,68	255,68	255,68	100,00%
15.12	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	42,40	1	1,00	1,00	42,40	42,40	42,40	100,00%
15.13	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	33,88	10	10,00	10,00	338,80	338,80	338,80	100,00%
16	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE								7763,68			
16.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	m²	70,12	110,72	110,72	110,72	7763,68	7763,69	7763,69	100,00%
17	LIMPEZA DE OBRA								3794,37			
17.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	31,62	120	120,00	120,00	3794,37	3794,37	3794,37	100,00%
BM 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR E REPARO DO REVESTIMENTO DA FACHADA NA CÂMARA DE VEREADORES, XEXÉU, PERNAMBUCO.										VALOR DO CONTRATO	R\$ 64.025,65	
										VALOR DA MEDIÇÃO 01/2023	64025,65	
										VALOR TOTAL ACUMULADO	64025,65	
										SALDO ATUAL	R\$ 0,00	